都市再生整備計画 事後評価シート
近鉄郡山駅周辺地区(1期)

令和7年3月

奈良県大和郡山市

様式2-1 評価結果のまとめ

都道府県名	奈良県	市町村名	大和郡山市	地区名	近鉄郡山駅周辺地区			面積	140			
交付期間	令和2年度～令和6年度		事後評価実施時期	令和6年度～令和7年度		交付対象事業費	2,197.6	国費率	0.5			
1)事業の実施状況	当初計画に位置づけ、実施した事業	基幹事業 公園/郡山城跡公園、公園/三の丸緑地公園、公園/外堀緑地公園 提案事業 事業活用調査/道路空間活用支援事業、事業活用調査/立地適正化計画改訂事業	事業名									
			事業名				削除/追加の理由			削除/追加による目標、指標、数値目標への影響		
	当初計画から削除した事業	基幹事業 提案事業	なし なし									
	新たに追加した事業	基幹事業 提案事業	なし なし									
	交付期間の変更	当初 変更	令和2年度～令和6年度 変更なし	交付期間の変更による事業、指標、数値目標への影響								
2)都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の達成状況	指標	単位	従前値	※1 基準年度	目標値	目標年度	数値		目標	1年以内の	効果発現要因 (総合所見)	フォローアップ 予定時期
							モニタリング	評価値	達成度	達成見込み		
	指標1	郡山城跡公園の石垣語り部の案内数	人/年	3621	H30	4,345	R6	1,066	2,273	△	あり なし ●	随時
	指標2	バスパーク利用台数	台/年	596	H30	715	R6	293	300	△	あり なし ●	随時
	指標3	イベント等開催数(郡山城跡公園以外)	回/年	15	H30	18	R6	0	22	○	あり なし	定期イベント主催者(民間)と密に連絡を取り合い整備事業を進める事で、より利活用しやすい公園になった。
	指標4	郡山城跡公園の各種イベント開催回数	回/年	9	H30	12	R6	0	21	○	あり なし	公園の工事終了した部分を先行開園する事で、イベント回数の増加につながった。公園内をゾーニングし整備した結果、エリア事に特徴のある公園になっている。
指標5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	あり なし	—	
3)その他の数値指標(当初設定した数値目標以外の指標)による効果発現状況	指標	単位	従前値	基準年度	目標値	目標年度	数値		目標	1年以内の	効果発現要因 (総合所見)	フォローアップ 予定時期
							モニタリング	評価値	達成度	達成見込み		
	その他の数値指標1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	その他の数値指標2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
その他の数値指標3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4)定性的な効果発現状況	0											
5)実施過程の評価	実施内容			実施状況				今後の対応方針等				
	モニタリング				都市再生整備計画に記載し、実施できた 都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した 都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった							
	住民参加プロセス				都市再生整備計画に記載し、実施できた 都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した 都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった							
持続的なまちづくり体制の構築	公園の利活用に向けたマルシェ等を民間主体となり実施する。			都市再生整備計画に記載し、実施できた 都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した 都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった				● 組織に20代の若手メンバーをむかえ継続的な実施を目指す。				