

質問（ご質問のあった文言をそのまま掲載しております。）	回答（令和4年9月30日）
<p>①仕様書内、既設機器写真より判断し25年以上前に施工されている機種につき非常放送架本体（球場側）及び非常リモコン（体育館事務所側）間の配線に関し、施工当初と現在の機器では両者間の接続ケーブル線種が異なる為非常リモコンでの制御が出来ない旨、メーカー（〇〇〇）より指摘がありました。（他現場にて、発生事例有）</p> <p>上記より、非常放送架本体（球場側）及び非常リモコン（体育館事務所側）間の埋設ケーブルの引替えを検討しますが、問題ないでしょうか？</p> <p>（引替え出来ない場合は、非常リモコンの動作保証出来かねます）</p> <p>※別添写真位置図</p>	<p>宜しい。非常用放送設備が動作できるように施工してください。</p>