◆配置計画



・敷地北側に倉庫棟を、南側に交流棟を建設します
・百寿橋は歩行者専用アプローチ動線とし
　歩車分離ができる安全な配置計画とします
・一般車用と公用車用を明確にわけた駐車場計画です
　一般車用：平置き97台
　公用車用：地下駐車場51台
・庁舎出入口近くには車いす使用者用駐車場を計5台分設けます
・駐輪場は東西に分散して配置します

◆建替計画

1 先行解体、受水槽整備
2020年1月～2020年4月



Step1 敷地北側の既存倉庫等を先行解体し、敷地北側に受水槽を整備します。

2 既存庁舎北側解体
2020年4月～2020年7月



step2 既存庁舎北側、既存倉庫等を解体します。

3 新庁舎棟・倉庫棟建設
2020年8月～2022年3月



step3 新庁舎棟と倉庫棟を建設します。

4 既存庁舎南側解体
2022年5月～2022年9月



step4 庁舎機能を新庁舎棟へ移転し、既存庁舎南側を解体します。

5 交流棟建設、外構整備
2022年9月～2023年6月

step5 交流棟を建設し、外構を整備します。

凡例



◆事業スケジュール